

MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA- MT		OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		BDI					
DATA: 02/10/2023		Equipamento:		16,80%					
REF.: SINAPI 07/2023- DESONERADO		Serviço:		26,44%					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO (%)	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
				VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
				%	%	%	%	%	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,85%	R\$ 9.978,96	R\$ 597,90	R\$ 1.995,79	R\$ 1.995,79	R\$ 1.995,79	R\$ 1.995,79	R\$ 997,90
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,53%	R\$ 1.382,94	R\$ 138,29	R\$ 276,59	R\$ 276,59	R\$ 276,59	R\$ 276,59	R\$ 138,29
3	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) 15 L/s	95,62%	R\$ 247.893,26	R\$ 12.394,66	R\$ 24.789,33	R\$ 24.789,33	R\$ 86.762,64	R\$ 86.762,64	R\$ 12.394,66
TOTAL			R\$ 259.255,16	R\$ 13.530,85	R\$ 27.061,71	R\$ 27.061,71	R\$ 89.035,02	R\$ 89.035,02	R\$ 13.530,85
TOTAL ACUMULADO				R\$ 13.530,85	R\$ 40.592,56	R\$ 67.654,27	R\$ 156.689,29	R\$ 245.724,31	R\$ 259.255,16
				5,22%	10,44%	26,10%	60,44%	94,76%	100,00%
				5,22%	15,66%	34,34%	60,44%	94,76%	100,00%